TH. FROBENIUS & SØNNER
ORGELBYGGERI A/S

Hammerbakken 20
DK-3460 Birkerød
Tlf: +45 45 87 07 55
th@frobenius.nu
www.frobenius.nu

Grønlandsvej 9J
DK-8700 Horsens
Tlf: +45 75 62 54 98
th@frobenius.nu
www.frobenius.nu

Birkerød 24.02.2021

Renoveringsrapport

vedrørende orglet i

Søder Stenderup Kirke

pr. Kolding

Dokumenter:
Renovering er foretaget i henhold til Tilbud af 18.09.2019. Kontrakt underskrevet 03.01.2020

Orglet:
Bygget af Frobenius år 1947

Følgende arbejder er udført:

Rensning:
Orglet er rengjort på skimmelramte steder ved overtørring med Rodalonholdigt vand. Efter arbejdets færdiggørelse, har vi desuden måttet støvrense orglet, grundet byggestøv fra andre arbejder i kirken.

Spillebord:
Manualklaviaturerne er omgarneret i fornødent omfang.
Filten under tangenterne udskiftet.
Ødelagte belægninger er udskiftede og alle belægninger er slebet, poleret og planet i vandret plan.
Pedalklaviaturets filtgarneringer er udskiftede og tangenterne justeret til ensartet spilletryk.
Manualkoblingstrin justeret så det bliver siddende i hak.
Registertræk justeret så de står på linje når de ikke er trukket.

Pneumatik:
Enkelte utætte blyrør tætnet.

Luftanlæg:
Bælganlæg på kirkens loft er renoveret og forsynes med nyt lærred og skind. Orglets trædeanlæg gennemgået og tilbageslagsventilen renoveret.
En lokal tømrer har bygget et isoleret "hus" omkring bælg og blæser på kirkens loft.

Vindlader og mekanisk anlæg:
Spilleventilernes fjedre er blevet udskiftet til nye fjedre med god spændstighed.
Koblinger justeret og (unødvendige) fjedre i pedalkoblingen fjernet for at mindske støj.
Spilletrakturen reguleret.

Pibeværket:
Hætter på dækkede metalpiber er forsynet med nyt skind og filt.
Småskavanker og stemmeslidser på metalpiber repareret i fornødent omfang.
Ny pibe på g^3 i Rørfløjte 4′ bygget tilsvarende resten af stemmens piber.
Trompet 8′ renoveret og skind på kehler i store oktav udskiftet i fornødent omfang. På alle lydbægre er monteret net for at hindre kalknedfald.
Alle stemmer efterintoneret.
Hele orglet hovedstemt.

Med venlig hilsen



Eskild Momme
Th. Frobenius & Sønner